

**Comune di Belgioioso**  
Provincia di Pavia

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 19/03/2026**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA  
SCUOLA ELEMENTARE

**COMMITTENTE:** Comune di Belgioioso

**IMPRESA:** TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.


Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a COMUNE DI BELGIOISO in data  
28/03/2025 al n. di euro 453 371.22

|                               |            |                                       |            |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta:                 | __/__/____ | IMPORTO DEL PROGETTO:                 | 409 323.16 |
| Data Consegna:                | 28/05/2025 | Somme a Disposizione:                 | 0.00       |
| Data Inizio Lavori:           | __/__/____ | Importo per la Sicurezza:             | 0.00       |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0          | Importo per la Manodopera:            | 123 889.27 |
| Data Utile per Ultimazione:   | 28/04/2026 | IMPORTO DI VARIANTE                   | 0.00       |
| Giorni di Sospensione:        | 0          | Somme a Disposizione (variante):      | 0.00       |
| Numero di Sospensioni         | 0          | Importo per la Sicurezza (variante):  | 0.00       |
| Nuova Data Ultimazione:       | __/__/____ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00       |
|                               |            | Anticipazione:                        | 0.00       |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                   | Quantità | I M P O R T I          |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                     |                                                                                         |          | unitario               | TOTALE                 |
|                     | R I P O R T O                                                                           |          |                        | 7'983,41               |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b><br>(Progetto euro 392'197,13 - 100%)                              |          |                        |                        |
| 2<br>001.001.001    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 100,00   | 686,34<br>(0,175%)     | 686,34<br>(0,175%)     |
| 3<br>001.001.003    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                     | 100,00   | 16'695,83<br>(4,257%)  | 16'695,83<br>(4,257%)  |
| 4<br>001.001.004    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                            | 100,00   | 8'569,51<br>(2,185%)   | 8'569,51<br>(2,185%)   |
| 5<br>001.001.005    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                          | 100,00   | 4'000,41<br>(1,020%)   | 4'000,41<br>(1,020%)   |
| 6<br>001.001.006    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                            | 100,00   | 6'898,75<br>(1,759%)   | 6'898,75<br>(1,759%)   |
| 7<br>001.002.001    | OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 30,00    | 8'549,90<br>(2,180%)   | 2'564,97<br>(0,654%)   |
| 8<br>001.002.007    | OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 90,00    | 35'058,50<br>(8,939%)  | 31'552,65<br>(8,045%)  |
| 9<br>001.002.008    | OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                          | 100,00   | 6'977,19<br>(1,779%)   | 6'977,19<br>(1,779%)   |
| 10<br>001.002.009   | OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO<br><br>SOMMANO %<br>aliquote           | 30,00    | 3'200,33<br>(0,816%)   | 960,10<br>(0,245%)     |
| 11<br>001.002.010   | OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                       | 20,00    | 29'924,64<br>(7,630%)  | 5'984,93<br>(1,526%)   |
| 12<br>001.002.011   | OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                       | 40,00    | 9'248,01<br>(2,358%)   | 3'699,20<br>(0,943%)   |
| 13<br>001.002.012   | OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote  | 66,00    | 23'700,47<br>(6,043%)  | 15'642,32<br>(3,988%)  |
| 14<br>001.002.013   | OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                         | 52,00    | 6'000,62<br>(1,530%)   | 3'120,32<br>(0,796%)   |
| 15<br>001.002.014   | OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                    | 55,00    | 6'428,11<br>(1,639%)   | 3'535,46<br>(0,901%)   |
| 16<br>001.002.015   | OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote             | 70,00    | 33'728,95<br>(8,600%)  | 23'610,26<br>(6,020%)  |
| 17<br>001.002.016   | OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                        | 64,00    | 66'116,59<br>(16,858%) | 42'314,61<br>(10,789%) |
|                     | <b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>                                                     |          |                        | 176'812,85             |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                              |          |                        | 184'796,26             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
|                     |                                                       |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                                         |          |          | 184'796,26 |
|                     | <i>aliquota</i>                                       |          |          | (45,083%)  |
|                     |                                                       |          |          |            |
|                     |                                                       |          |          | 184'796,26 |
|                     | T O T A L E   euro                                    |          |          |            |
|                     | A   R I P O R T A R E                                 |          |          |            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantità | I M P O R T I |                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | unitario      | TOTALE                                                                                            |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |                                                                                                   |
|                     | <p align="center"><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i><br/> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i><br/> <i>Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 55'852,56</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p> <p align="right"><i>aliquota</i></p> <p align="right"><b>PER LAVORI A CORPO euro</b></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b></p> <p align="right"><b>T O T A L E euro</b></p> <p>Pavia , 19/03/2026</p> <p align="center"> <br/> <b>TEDRA COSTRUZIONI S.r.l.</b><br/> Via Dozzio, 11<br/> L'Impresa 27011 BELGIOIOSO (PV)<br/> C.F. e P.I. 02718850189<br/><br/> <b>Il Direttore dei Lavori</b><br/><br/>  </p> |          |               | 176'812,85<br><i>(45,083%)</i><br><hr/> 176'812,85<br><hr/> 7'983,41<br><hr/> 184'796,26<br><hr/> |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |                                                                                                   |