

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione
europea – Next Generation EU – Realizzazione Nuovo Asilo Nido

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
CUP: F35524000100006

IMPRESA: F.L. Costruzioni srl

Registro di Contabilità n. 6 composto da n. 40 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							198'285,74
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
1 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	6	40	55,00		12'374,30 (2,055%)	6'805,87 (1,130%)	
2 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	6	40	100,00		2'800,02 (0,465%)	2'800,02 (0,465%)	
3 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA SOMMANO % aliquote	6	40	60,00		1'673,99 (0,278%)	1'004,39 (0,167%)	
4 001.001.002	OG1 - OPERE STRUTTURALI - MAGRONE SOMMANO % aliquote	6	40	100,00		2'360,45 (0,392%)	2'360,45 (0,392%)	
5 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SOMMANO % aliquote	6	40	56,00		32'426,08 (5,385%)	18'158,60 (3,016%)	
6 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquote	6	40	60,00		26'494,85 (4,400%)	15'896,91 (2,640%)	
7 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SOMMANO % aliquote	6	40	65,00		15'469,38 (2,569%)	10'055,10 (1,670%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						57'081,34 (9,479%)	
	A R I P O R T A R E						57'081,34	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						57'904,22	198'285,74
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
9 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SOMMANO % aliquota	6	42	44,00		32'426,08 (5,385%)	14'267,48 (2,369%)	
10 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquota	6	42	40,00		26'494,85 (4,400%)	10'597,94 (1,760%)	
11 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI SOMMANO % aliquota	6	42	100,00		24'844,94 (4,126%)	24'844,94 (4,126%)	
12 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SOMMANO % aliquota	6	42	35,00		15'469,38 (2,569%)	5'414,28 (0,899%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						55'124,64 (9,155%)	
	A R I P O R T A R E						113'028,86	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						114'674,61	198'285,74
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
14 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquota	6	44	15,00		12'374,30 (2,055%)	1'856,15 (0,308%)	
15 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO SOMMANO % aliquota	6	44	100,00		22'869,87 (3,798%)	22'869,87 (3,798%)	
16 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % aliquota	6	44	54,89		29'553,80 (4,908%)	16'222,08 (2,694%)	
17 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI SOMMANO % aliquota	6	44	11,75		31'492,74 (5,230%)	3'700,40 (0,615%)	
18 001.004.019	OG1 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SOMMANO % aliquota	6	44	90,00		6'930,81 (1,151%)	6'237,73 (1,036%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						50'886,23 (8,451%)	
	A R I P O R T A R E						165'560,84	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'206,59	198'285,74
20 001.002.001	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SI DETRAGGONO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	46		70,00	12'374,30 (2,055%)	-8'662,01 (-1,439%)	
							-8'662,01 (-1,439%)	
	A R I P O R T A R E						158'544,58	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'202,65	198'285,74
22 001.001.001	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI							
	SIDETRAGGONO %	6	48		100,00	2'800,02 (0,465%)	-2'800,02 (-0,465%)	
	<i>aliquota</i>							
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-2'800,02 (-0,465%)	
	<i>aliquota</i>							
	A R I P O R T A R E						164'402,63	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						164'402,63	198'285,74
23 V - 001.001. 001	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%) OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquota Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	6	49	99,88		2'802,29 (0,410%)	2'798,93 (0,410%)	
							2'798,93 (0,410%)	
	A RIPORTARE						167'201,56	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'201,56	198'285,74
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
24 001.002.007	OGI - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA							
	SI DETRAGGONO %	6	50		60,00	1'673,99 (0,278%)	-1'004,39 (-0,167%)	
	<i>aliquota</i>							
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-1'004,39 (-0,167%)	
	<i>aliquota</i>							
	A R I P O R T A R E						166'197,17	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						166'197,17	198'285,74
25 V - 001.002. 007	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
	OGI - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA							
	SOMMANO % aliquota	6	51	64,15		1'565,18 (0,229%)	1'004,06 (0,147%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						1'004,06 (0,147%)	
	A R I P O R T A R E						167'201,23	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'201,23	198'285,74
26 001.001.002	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
	OG1 - OPERE STRUTTURALI - MAGRONE							
	SIDETRAGGONO %	6	52		100,00	2'360,45 (0,392%)	-2'360,45 (-0,392%)	
	<i>aliquota</i>							
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-2'360,45 (-0,392%)	
	<i>aliquota</i>							
	A R I P O R T A R E						164'840,78	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'200,20	198'285,74
28 001.001.003	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SI DETRAGGONO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	54		100,00	32'426,08 (5,385%)	-32'426,08 (-5,385%)	
							-32'426,08 (-5,385%)	
	A R I P O R T A R E						134'774,12	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'187,42	198'285,74
30 001.001.004	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SI DETRAGGONO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	56		100,00	26'494,85 (4,400%)	-26'494,85 (-4,400%)	
							-26'494,85 (-4,400%)	
	A R I P O R T A R E						140'692,57	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'177,29	198'285,74
32 001.001.005	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	58		100,00	15'469,38 (2,569%)	-15'469,38 (-2,569%) -15'469,38 (-2,569%)	
	A R I P O R T A R E						151'707,91	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'170,89	198'285,74
34 001.001.006	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI SI DETRAGGONO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	60		100,00	24'844,94 (4,126%)	-24'844,94 (-4,126%)	
							-24'844,94 (-4,126%)	
	A R I P O R T A R E						142'325,95	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'161,32	198'285,74
36 001.002.008	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	62		100,00	22'869,87 (3,798%)	-22'869,87 (-3,798%)	
							-22'869,87 (-3,798%)	
	A R I P O R T A R E						144'291,45	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						144'291,45	198'285,74
37 V - 001.002. 008	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%) OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO SOMMANO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	63	99,87		22'889,94 (3,349%)	22'860,18 (3,345%)	
							22'860,18 (3,345%)	
	A R I P O R T A R E						167'151,63	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'151,63	198'285,74
38 001.002.009	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SI DETRAGGONO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	64		54,89	29'553,80 (4,908%)	-16'222,08 (-2,694%) -16'222,08 (-2,694%)	
	A R I P O R T A R E						150'929,55	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						150'929,55	198'285,74
39 V - 001.002. 009	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%) OGI - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % <i>aliquota</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	65	50,21		32'294,71 (4,725%)	16'215,17 (2,372%)	
							16'215,17 (2,372%)	
	A R I P O R T A R E						167'144,72	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167'144,72	198'285,74
40 001.002.013	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)							
	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI							
	SI DETRAGGONO %	6	66		11,75	31'492,74 (5,230%)	-3'700,40 (-0,615%)	
	<i>aliquota</i>							
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-3'700,40 (-0,615%)	
	<i>aliquota</i>							
	A R I P O R T A R E						163'444,32	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						163'444,32	198'285,74
41 V - 001.002. 013	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI							
	SOMMANO % aliquota	6	67	21,54		17'176,00 (2,513%)	3'699,71 (0,541%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						3'699,71 (0,541%)	
	A R I P O R T A R E						167'144,03	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						167'144,03	198'285,74
42 001.004.019	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%) OG1 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	6	68		90,00	6'930,81 (1,151%)	-6'237,73 (-1,036%)	
							-6'237,73 (-1,036%)	
	A RIPORTARE						160'906,30	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						160'906,30	198'285,74
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
43 V - 004.004. 019	OS30 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SOMMANO % aliquote	6	69	88,31		7'060,41 (1,033%)	6'235,05 (0,912%)	
44 V - 001.001. 004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquote	6	69	10,00		31'488,19 (4,607%)	3'148,82 (0,461%)	
45 V - 001.002. 013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI SOMMANO % aliquote	6	69	78,46		17'176,00 (2,513%)	13'476,29 (1,972%)	
46 V - 001.002. 009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % aliquote	6	69	6,55		32'294,71 (4,725%)	2'115,30 (0,309%)	
47 V - 001.002. 010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquote	6	69	36,50		88'032,97 (12,880%)	32'132,03 (4,701%)	
48 V - 001.002. 015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	6	69	23,65		14'653,94 (2,144%)	3'465,66 (0,507%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						60'573,15 (8,862%)	
	A R I P O R T A R E						221'479,45	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						221'479,45	198'285,74
	LAVORI A MISURA							
49 V - GUAINA A PERDERE E	GUAINA A PERDERE l'impresa per far fronte all'immediatezza delle lavorazioni, visto il periodo non favorevole per eseguirle, in considerazione delle condizioni meteorologiche non favorevoli, propone un'ulteriore guaina bituminosa da eseguire prima della barriera al vapore. Questa soluzione permetterà di procedere in speditezza alle altre lavorazioni al piano terra, senza avere infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura. La guaina a perdere prima descritta, da eseguire per le condizioni meteorologiche sfavorevoli, ha un costo in opera (come indicato nell'offerta dell'impresa) compreso primer di 22 euro/mq., che moltiplicato per la superficie della copertura e dei risvolti porte ad un costo totale di € 7.642,36. L'importo per quest'ultima lavorazione si può recuperare dal risparmio di € 7.684,11 ottenuto installando 20kw di fotovoltaico anziché 23kw previsti in progetto, come da ricalcolo dell'Ing Valle. (sup. asilo mq.358,82 x coeff. 0.055= 19,734 Kw che si arrotondano a 20 Kw), a cui aggiungere € 866,59 per un totale complessivo di € 8.550,70. SOMMANO a corpo	6	70	1,00		7'642,36	7'642,36	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						7'642,36	
	A R I P O R T A R E						229'121,81	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						229'121,81	198'285,74
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
50 V - 001.002. 015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquota	6	71	32,81		14'653,94 (2,144%)	4'807,96 (0,703%)	
51 V - 001.002. 029	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA SOMMANO % aliquota	6	71	100,00		4'688,71 (0,686%)	4'688,71 (0,686%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						9'496,67 (1,389%)	
	A R I P O R T A R E						238'618,48	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						239'241,94	198'285,74
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
53 V - 001.002. 010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquota	6	73	18,16		88'032,97 (12,880%)	15'986,79 (2,339%)	
54 V - 001.002. 015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquota	6	73	43,52		14'653,94 (2,144%)	6'377,39 (0,933%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						22'364,18 (3,272%)	
	A R I P O R T A R E						261'606,12	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						259'919,12	198'285,74
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
56 V - 001.002. 018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI SOMMANO % aliquote	6	75	4,50		48'459,15 (7,090%)	2'180,66 (0,319%)	
57 V - 001.002. 012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI SOMMANO % aliquote	6	75	9,70		22'185,95 (3,246%)	2'152,04 (0,315%)	
58 V - 001.002. 010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquote	6	75	37,38		88'032,97 (12,880%)	32'906,72 (4,815%)	
59 V - 003.003. 021	OS28 - IMPIANTI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	6	75	50,00		9'329,58 (1,365%)	4'664,79 (0,682%)	
60 V - 001.002. 011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI SOMMANO % aliquote	6	75	50,00		20'032,97 (2,931%)	10'016,49 (1,466%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						51'920,70 (7,596%)	
	A R I P O R T A R E						311'839,82	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Belgioioso Prot. n. 0007220 del 28-04-2026 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						312'463,28	198'285,74
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)							
62 V - 002.003. 022	OG9 - IMPIANTI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOMMANO % aliquota	6	77	65,00		58'649,92 (8,581%)	38'122,45 (5,578%)	
63 V - 001.002. 009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % aliquota	6	77	43,24		32'294,71 (4,725%)	13'964,23 (2,043%)	
64 V - 004.003. 020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO % aliquota	6	77	50,00		45'650,02 (6,679%)	22'825,01 (3,340%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						74'911,69 (10,960%)	
	A R I P O R T A R E						387'374,97	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						387'374,97	198'285,74
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
65 V - SIC.SPE	Sicurezza speciale							
	SOMMANO %	6	78	20,00		6'234,63	1'246,93	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						1'246,93	
	T O T A L E euro						388'621,90	
	A R I P O R T A R E						388'621,90	198'285,74

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

