

**Comune di Belgioioso**  
Provincia di Pavia

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 3 A TUTTO IL 20/05/2026**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA  
SCUOLA ELEMENTARE

**COMMITTENTE:** Comune di Belgioioso

**IMPRESA:** TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a COMUNE DI BELGIOISO in data  
28/03/2025 al n. di euro 453 371.22

|                               |            |                                       |            |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta:                 | __/__/____ | IMPORTO DEL PROGETTO:                 | 409 323.16 |
| Data Consegna:                | 28/05/2025 | Somme a Disposizione:                 | 0.00       |
| Data Inizio Lavori:           | __/__/____ | Importo per la Sicurezza:             | 0.00       |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0          | Importo per la Manodopera:            | 123 889.27 |
| Data Utile per Ultimazione:   | 28/04/2026 | IMPORTO DI VARIANTE                   | 0.00       |
| Giorni di Sospensione:        | 0          | Somme a Disposizione (variante):      | 0.00       |
| Numero di Sospensioni         | 0          | Importo per la Sicurezza (variante):  | 0.00       |
| Nuova Data Ultimazione:       | __/__/____ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00       |
|                               |            | Anticipazione:                        | 0.00       |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                   | Quantità | I M P O R T I          |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                     |                                                                                         |          | unitario               | TOTALE                 |
|                     | R I P O R T O                                                                           |          |                        | 13'970,97              |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b><br>(Progetto euro 392'197,13 - 100%)                              |          |                        |                        |
| 2<br>001.001.001    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 100,00   | 686,34<br>(0,175%)     | 686,34<br>(0,175%)     |
| 3<br>001.001.003    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                     | 100,00   | 16'695,83<br>(4,257%)  | 16'695,83<br>(4,257%)  |
| 4<br>001.001.004    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                            | 100,00   | 8'569,51<br>(2,185%)   | 8'569,51<br>(2,185%)   |
| 5<br>001.001.005    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                          | 100,00   | 4'000,41<br>(1,020%)   | 4'000,41<br>(1,020%)   |
| 6<br>001.001.006    | OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                            | 100,00   | 6'898,75<br>(1,759%)   | 6'898,75<br>(1,759%)   |
| 7<br>001.002.001    | OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 90,00    | 8'549,90<br>(2,180%)   | 7'694,91<br>(1,962%)   |
| 8<br>001.002.007    | OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 90,00    | 35'058,50<br>(8,939%)  | 31'552,65<br>(8,045%)  |
| 9<br>001.002.008    | OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                          | 100,00   | 6'977,19<br>(1,779%)   | 6'977,19<br>(1,779%)   |
| 10<br>001.002.009   | OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO<br><br>SOMMANO %<br>aliquote           | 80,00    | 3'200,33<br>(0,816%)   | 2'560,27<br>(0,653%)   |
| 11<br>001.002.010   | OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                       | 100,00   | 29'924,64<br>(7,630%)  | 29'924,64<br>(7,630%)  |
| 12<br>001.002.011   | OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                       | 80,00    | 9'248,01<br>(2,358%)   | 7'398,40<br>(1,886%)   |
| 13<br>001.002.012   | OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote  | 96,00    | 23'700,47<br>(6,043%)  | 22'752,46<br>(5,801%)  |
| 14<br>001.002.013   | OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                         | 92,00    | 6'000,62<br>(1,530%)   | 5'520,57<br>(1,408%)   |
| 15<br>001.002.014   | OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                    | 90,00    | 6'428,11<br>(1,639%)   | 5'785,30<br>(1,475%)   |
| 16<br>001.002.015   | OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI<br><br>SOMMANO %<br>aliquote             | 70,00    | 33'728,95<br>(8,600%)  | 23'610,26<br>(6,020%)  |
| 17<br>001.002.016   | OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                        | 89,00    | 66'116,59<br>(16,858%) | 58'843,76<br>(15,004%) |
| 18                  | OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI                                                    |          |                        |                        |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                     |          |                        | 253'442,22             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                        | Quantità | I M P O R T I         |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
|                     |                                                                              |          | unitario              | TOTALE                  |
|                     | R I P O R T O                                                                |          |                       | 253'442,22              |
| 001.002.018         | SOMMANO %<br>aliquote                                                        | 100,00   | 22'598,40<br>(5,762%) | 22'598,40<br>(5,762%)   |
| 19<br>001.002.021   | OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO<br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,00   | 568,69<br>(0,145%)    | 568,69<br>(0,145%)      |
| 20<br>001.002.026   | OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE<br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 90,00    | 3'176,80<br>(0,810%)  | 2'859,12<br>(0,729%)    |
| 21<br>001.002.027   | OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA<br>SOMMANO %<br>aliquote                | 60,00    | 7'930,23<br>(2,022%)  | 4'758,14<br>(1,213%)    |
| 22<br>004.003.020   | OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO<br>SOMMANO %<br>aliquote                | 80,00    | 7'914,54<br>(2,018%)  | 6'331,63<br>(1,614%)    |
|                     | Parziale LAVORI A CORPO euro<br>aliquota                                     |          |                       | 276'587,23<br>(70,523%) |
|                     | T O T A L E   euro                                                           |          |                       | 290'558,20              |
|                     | A R I P O R T A R E                                                          |          |                       |                         |

