

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 7 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							146'913,03
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
1 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	3	10	100,00		686,34 (0,175%)	686,34 (0,175%)	
2 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	3	10	30,00		8'549,90 (2,180%)	2'564,97 (0,654%)	
3 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SOMMANO % aliquote	3	10	30,00		16'695,83 (4,257%)	5'008,75 (1,277%)	
4 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquote	3	10	30,00		8'569,51 (2,185%)	2'570,85 (0,655%)	
5 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SOMMANO % aliquote	3	10	30,00		4'000,41 (1,020%)	1'200,12 (0,306%)	
6 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA SOMMANO % aliquote	3	10	10,00		35'058,50 (8,939%)	3'505,85 (0,894%)	
7 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquote	3	10	20,00		29'924,64 (7,630%)	5'984,93 (1,526%)	
8 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI SOMMANO % aliquote	3	10	50,00		23'700,47 (6,043%)	11'850,24 (3,022%)	
9 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	3	11	55,00		6'428,11 (1,639%)	3'535,46 (0,901%)	
10 001.002.015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	3	11	70,00		33'728,95 (8,600%)	23'610,26 (6,020%)	
11 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA SOMMANO % aliquote	3	11	55,00		66'116,59 (16,858%)	36'364,12 (9,272%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						96'881,89 (24,702%)	
	A R I P O R T A R E						96'881,89	146'913,03

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						96'881,89	146'913,03
12 PSC	LAVORI A MISURA							
	Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC) SOMMANO \a corpo	3	12	0,10		19'958,53	1'995,85	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						1'995,85	
	A R I P O R T A R E						98'877,74	146'913,03

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						98'877,74	146'913,03
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
13 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SOMMANO % aliquote	3	13	70,00		16'695,83 (4,257%)	11'687,08 (2,980%)	
14 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquote	3	13	70,00		8'569,51 (2,185%)	5'998,66 (1,530%)	
15 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SOMMANO % aliquote	3	13	70,00		4'000,41 (1,020%)	2'800,29 (0,714%)	
16 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI SOMMANO % aliquote	3	13	100,00		6'898,75 (1,759%)	6'898,75 (1,759%)	
17 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA SOMMANO % aliquote	3	13	80,00		35'058,50 (8,939%)	28'046,80 (7,151%)	
18 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO SOMMANO % aliquote	3	13	100,00		6'977,19 (1,779%)	6'977,19 (1,779%)	
19 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI SOMMANO % aliquote	3	13	40,00		9'248,01 (2,358%)	3'699,20 (0,943%)	
20 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI SOMMANO % aliquote	3	13	16,00		23'700,47 (6,043%)	3'792,08 (0,967%)	
21 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI SOMMANO % aliquote	3	14	52,00		6'000,62 (1,530%)	3'120,32 (0,796%)	
22 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA SOMMANO % aliquote	3	14	9,00		66'116,59 (16,858%)	5'950,49 (1,517%)	
23 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % aliquote	3	14	30,00		3'200,33 (0,816%)	960,10 (0,245%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						79'930,96 (20,380%)	
	A R I P O R T A R E						178'808,70	146'913,03

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						184'796,26	146'913,03
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
25 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	3	16	60,00		8'549,90 (2,180%)	5'129,94 (1,308%)	
26 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % aliquote	3	16	50,00		3'200,33 (0,816%)	1'600,17 (0,408%)	
27 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquote	3	16	80,00		29'924,64 (7,630%)	23'939,71 (6,104%)	
28 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI SOMMANO % aliquote	3	16	40,00		9'248,01 (2,358%)	3'699,20 (0,943%)	
29 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI SOMMANO % aliquote	3	16	30,00		23'700,47 (6,043%)	7'110,14 (1,813%)	
30 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI SOMMANO % aliquote	3	16	40,00		6'000,62 (1,530%)	2'400,25 (0,612%)	
31 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	3	16	35,00		6'428,11 (1,639%)	2'249,84 (0,574%)	
32 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA SOMMANO % aliquote	3	16	25,00		66'116,59 (16,858%)	16'529,15 (4,215%)	
33 001.002.018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI SOMMANO % aliquote	3	17	100,00		22'598,40 (5,762%)	22'598,40 (5,762%)	
34 001.002.021	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	3	17	100,00		568,69 (0,145%)	568,69 (0,145%)	
35 001.002.026	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE SOMMANO % aliquote	3	17	90,00		3'176,80 (0,810%)	2'859,12 (0,729%)	
36 001.002.027	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA SOMMANO % aliquote	3	17	60,00		7'930,23 (2,022%)	4'758,14 (1,213%)	
37 004.003.020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO % aliquote	3	17	80,00		7'914,54 (2,018%)	6'331,63 (1,614%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						99'774,38 (25,440%)	
	A R I P O R T A R E						284'570,64	146'913,03

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						284'570,64	146'913,03
38 PSC	LAVORI A MISURA Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC) SOMMANO \la corpo Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Data, 20/05/2026 L'Impresa Il Direttore dei Lavori In data 20/05/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori	3	18	0,30		19'958,53	5'987,56	
							5'987,56	
							290'558,20	
								84'080,74
	A R I P O R T A R E						290'558,20	230'993,77