

Comune di Belgioioso
Provincia di Pavia

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
1 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		686,34 (0,175%)	686,34 (0,175%)	
2 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	1	2	30,00		8'549,90 (2,180%)	2'564,97 (0,654%)	
3 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SOMMANO % aliquote	1	2	30,00		16'695,83 (4,257%)	5'008,75 (1,277%)	
4 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquote	1	2	30,00		8'569,51 (2,185%)	2'570,85 (0,655%)	
5 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SOMMANO % aliquote	1	2	30,00		4'000,41 (1,020%)	1'200,12 (0,306%)	
6 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA SOMMANO % aliquote	1	2	10,00		35'058,50 (8,939%)	3'505,85 (0,894%)	
7 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquote	1	2	20,00		29'924,64 (7,630%)	5'984,93 (1,526%)	
8 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI SOMMANO % aliquote	1	2	50,00		23'700,47 (6,043%)	11'850,24 (3,022%)	
9 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	1	2	55,00		6'428,11 (1,639%)	3'535,46 (0,901%)	
10 001.002.015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	1	3	70,00		33'728,95 (8,600%)	23'610,26 (6,020%)	
11 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA SOMMANO % aliquote	1	3	55,00		66'116,59 (16,858%)	36'364,12 (9,272%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						96'881,89 (24,702%)	
	A R I P O R T A R E						96'881,89	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						96'881,89	
12 PSC	LAVORI A MISURA Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC) SOMMANO \a corpo Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro pavia, 17/02/2026 L'Impresa TEDRA COSTRUZIONI S.r.l. Via Dozzio, 11 27011 BELGIOIOSO (PV) C.F. e P.I. 02718850189 Il Direttore dei Lavori  In data 17/02/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. _1_ per un importo di euro Il Direttore dei Lavori 	1	4	0,10		19'958,53	1'995,85	
							1'995,85	
							98'877,74	
								78'607,80
	A R I P O R T A R E						98'877,74	78'607,80