

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione
europea – Next Generation EU – Realizzazione Nuovo Asilo Nido

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
CUP F35E24000100006

IMPRESA: F.L. Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 7

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	GUAINA A PERDERE					
V - GUAINA A PERDERE	l'impresa per far fronte all'immediatezza delle lavorazioni, visto il periodo non favorevole per eseguirle, in considerazione delle condizioni meteorologiche non favorevoli, propone un'ulteriore guaina bituminosa da eseguire prima della barriera al vapore. Questa soluzione permetterà di procedere in speditezza alle altre lavorazioni al piano terra, senza avere infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura.					
E	La guaina a perdere prima descritta, da eseguire per le condizioni meteorologiche sfavorevoli, ha un costo in opera (come indicato nell'offerta dell'impresa) compreso primer di 22 euro/mq., che moltiplicato per la superficie della copertura e dei risvolti porte ad un costo totale di € 7.642,36. L'importo per quest'ultima lavorazione si può recuperare dal risparmio di € 7.684,11 ottenuto installando 20kw di fotovoltaico anziché 23kw previsti in progetto, come da ricalcolo dell'Ing Valle. (sup. asilo mq.358,82 x coeff. 0.055= 19,734 Kw che si arrotondano a 20 Kw), a cui aggiungere € 866,59 per un totale complessivo di € 8.550,70.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	49	1,00		7'642,36
	al S.A.L. n. 4			1,00		7'642,36
	al S.A.L. n. 5			1,00		7'642,36
	al S.A.L. n. 6			1,00		7'642,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 a corpo			1,00	7'642,36	7'642,36
2	V - MINORE SPESA					
V - MINORE SPESA	Riferita al risparmio per l'amministrazione comunale di € 866,59; a cui aggiungere il ribasso d'asta di € 820,41 sull'importo dei materiali di € 33.654,28 esclusi € 2.100,00 di manodopera. Per un totale di € 1.687,00					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	55	-1,00		-1'687,00
	al S.A.L. n. 5			-1,00		-1'687,00
	al S.A.L. n. 6			-1,00		-1'687,00
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 7 a corpo			-1,00	1'687,00	-1'687,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					5'955,36

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORIA CORPO (Progetto euro 602'155,66 - 100%)					
3 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI	1	2	100,00		2'800,02
	al S.A.L. n. 1			100,00		2'800,02
	aliquota					(0,465%)
	al S.A.L. n. 2			100,00		2'800,02
	aliquota					(0,465%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		2'800,02
	aliquota					(0,465%)
		4	22	-100,00		-2'800,02
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	2'800,02	0,00
	aliquote				(0,465%)	(0,000%)
4 001.001.002	OG1 - OPERE STRUTTURALI - MAGRONE	1	4	100,00		2'360,45
	al S.A.L. n. 1			100,00		2'360,45
	aliquota					(0,392%)
	al S.A.L. n. 2			100,00		2'360,45
	aliquota					(0,392%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		2'360,45
	aliquota					(0,392%)
		4	26	-100,00		-2'360,45
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	2'360,45	0,00
	aliquote				(0,392%)	(0,000%)
5 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO	1	5	56,00		18'158,60
	al S.A.L. n. 1			56,00		18'158,60
	aliquota					(3,016%)
		2	9	44,00		14'267,48
	al S.A.L. n. 2			100,00		32'426,08
	aliquota					(5,385%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		32'426,08
	aliquota					(5,385%)
		4	28	-100,00		-32'426,08
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	32'426,08	0,00
	aliquote				(5,385%)	(0,000%)
6 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI	1	6	60,00		15'896,91
	al S.A.L. n. 1			60,00		15'896,91
	aliquota					(2,640%)
		2	10	40,00		10'597,94
	al S.A.L. n. 2			100,00		26'494,85
	aliquota					(4,400%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		26'494,85
	aliquota					(4,400%)
		4	30	-100,00		-26'494,85
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
7 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI					(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
8 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI					0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
9 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI					0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
10 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA					0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
11 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO					(0,167%)
						1'004,39
						(0,167%)
		4	24	-60,00		-1'004,39
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00	1'673,99 (0,278%)	0,00 (0,000%)
12 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO					0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
		3	15	100,00		22'869,87 (3,798%)
				100,00		22'869,87 (3,798%)
		4	36	-100,00		-22'869,87
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00	22'869,87 (3,798%)	0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
13 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI					0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
		3	16	54,89		16'222,08 (2,694%)
				54,89		16'222,08 (2,694%)
		4	38	-54,89		-16'222,08
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00	29'553,80 (4,908%)	0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
14 001.004.019	OG1 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE					0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
		3	17	11,75		3'700,40 (0,615%)
				11,75		3'700,40 (0,615%)
		4	40	-11,75		-3'700,40
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00	31'492,74 (5,230%)	0,00 (0,000%)
						0,00
						0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		3	18	90,00		6'237,73
	al S.A.L. n. 3			90,00		6'237,73
	<i>aliquota</i>					(1,036%)
		4	42	-90,00		-6'237,73
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 6			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			0,00	6'930,81	0,00
	<i>aliquota</i>				(1,151%)	(0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro					0,01
	<i>aliquota</i>					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORIA CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 683'485,83 - 100%)					
15 V - 001.001. 001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	4	23		99,88		2'798,93
	al S.A.L. n. 4			99,88		2'798,93
	aliquota					(0,410%)
	al S.A.L. n. 5			99,88		2'798,93
	aliquota					(0,410%)
	al S.A.L. n. 6			99,88		2'798,93
	aliquota					(0,410%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			99,88	2'802,29 (0,410%)	2'798,93 (0,410%)
	aliquota					
16 V - 001.001. 002	OG1 - OPERE STRUTTURALI - MAGRONE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	4	27		99,77		2'359,42
	al S.A.L. n. 4			99,77		2'359,42
	aliquota					(0,345%)
	al S.A.L. n. 5			99,77		2'359,42
	aliquota					(0,345%)
	al S.A.L. n. 6			99,77		2'359,42
	aliquota					(0,345%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			99,77	2'364,86 (0,346%)	2'359,42 (0,345%)
	aliquota					
17 V - 001.001. 003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	4	29		99,86		32'413,30
	al S.A.L. n. 4			99,86		32'413,30
	aliquota					(4,742%)
	al S.A.L. n. 5			99,86		32'413,30
	aliquota					(4,742%)
	al S.A.L. n. 6			99,86		32'413,30
	aliquota					(4,742%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			99,86	32'458,74 (4,749%)	32'413,30 (4,742%)
	aliquota					
18 V - 001.001. 004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	4	31		84,11		26'484,72
	4	44		10,00		3'148,82
	al S.A.L. n. 4			94,11		29'633,54
	aliquota					(4,336%)
	al S.A.L. n. 5			94,11		29'633,54
	aliquota					(4,336%)
	al S.A.L. n. 6			94,11		29'633,54
	aliquota					(4,336%)


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
19 V - 001.001. 005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		94,11	31'488,19 (4,607%)	29'633,54 (4,336%)	
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		4	33	97,39		15'462,98	
				97,39		15'462,98 (2,262%)	
				97,39		15'462,98 (2,262%)	
				97,39		15'462,98 (2,262%)	
				97,39		15'462,98 (2,262%)	
				97,39		15'462,98 (2,262%)	
SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		97,39		15'877,38 (2,323%)	15'462,98 (2,262%)		
20 V - 001.001. 006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		4	35	99,88		24'835,37	
				99,88		24'835,37 (3,634%)	
				99,88		24'835,37 (3,634%)	
				99,88		24'835,37 (3,634%)	
				99,88		24'835,37 (3,634%)	
				99,88		24'835,37 (3,634%)	
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		99,88	24'865,21 (3,638%)	24'835,37 (3,634%)	
21 V - 001.002. 001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		4	21	79,67		8'658,07	
				79,67		8'658,07 (1,267%)	
				79,67		8'658,07 (1,267%)	
				79,67		8'658,07 (1,267%)	
				79,67		8'658,07 (1,267%)	
				79,67		8'658,07 (1,267%)	
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		79,67	10'867,42 (1,590%)	8'658,07 (1,267%)	
22 V - 001.002. 007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)	
		4	25	64,15		1'004,06	
				64,15		1'004,06 (0,147%)	
				64,15		1'004,06 (0,147%)	
				64,15		1'004,06 (0,147%)	
				64,15		1'004,06 (0,147%)	
				64,15		1'004,06 (0,147%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
23 V - 001.002. 008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO	SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		64,15	1'565,18 (0,229%)	1'004,06 (0,147%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		4	37	99,87		22'860,18
		al S.A.L. n. 4 aliquota		99,87		22'860,18 (3,345%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota		99,87		22'860,18 (3,345%)
		al S.A.L. n. 6 aliquota		99,87		22'860,18 (3,345%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		99,87	22'889,94 (3,349%)	22'860,18 (3,345%)
24 V - 001.002. 009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		4	39	50,21		16'215,17
		4	46	6,55		2'115,30
		al S.A.L. n. 4 aliquota		56,76		18'330,47 (2,682%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota		56,76		18'330,47 (2,682%)
		6	63	43,24		13'964,23
		al S.A.L. n. 6 aliquota		100,00		32'294,70 (4,725%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		100,00	32'294,71 (4,725%)	32'294,70 (4,725%)
25 V - 001.002. 010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		4	47	36,50		32'132,03
		al S.A.L. n. 4 aliquota		36,50		32'132,03 (4,701%)
		5	53	18,16		15'986,79
		5	58	37,38		32'906,72
		al S.A.L. n. 5 aliquota		92,04		81'025,54 (11,855%)
		al S.A.L. n. 6 aliquota		92,04		81'025,54 (11,855%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % aliquota		92,04	88'032,97 (12,880%)	81'025,54 (11,855%)
26 V - 001.002. 011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		5	60	50,00		10'016,49
		al S.A.L. n. 5 aliquota		50,00		10'016,49 (1,466%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
27 V - 001.002. 012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI			50,00		10'016,49 (1,466%)
28 V - 001.002. 013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI			50,00	20'032,97 (2,931%)	10'016,49 (1,466%)
29 V - 001.002. 015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
30 V - 001.002. 018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
31 V - 001.002. 029	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		4,50		2'180,66 (0,319%)
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>		4,50		2'180,66 (0,319%)
			7 66	70,00		33'921,40
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquota</i>		74,50	48'459,15 (7,090%)	36'102,06 (5,282%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
			4 51	100,00		4'688,71
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		100,00		4'688,71 (0,686%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		100,00		4'688,71 (0,686%)
32 V - 002.003. 022	OG9 - IMPIANTI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>		100,00		4'688,71 (0,686%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquota</i>		100,00	4'688,71 (0,686%)	4'688,71 (0,686%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
			6 62	65,00		38'122,45
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>		65,00		38'122,45 (5,578%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquota</i>		65,00	58'649,92 (8,581%)	38'122,45 (5,578%)
33 V - 003.003. 021	OS28 - IMPIANTI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
			5 59	50,00		4'664,79
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		50,00		4'664,79 (0,682%)
		al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i>		50,00		4'664,79 (0,682%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 % <i>aliquota</i>		50,00	9'329,58 (1,365%)	4'664,79 (0,682%)
34 V - 003.003. 027	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO TERMICO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
				0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
35 V - 004.003. 020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO	<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 6		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		7	67	60,00		63'408,35
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 %		60,00	105'680,58 (15,462%)	63'408,35 (9,277%)
		<i>aliquota</i>				
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
36 V - 004.004. 019	OS30 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE	al S.A.L. n. 5		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		6	64	50,00		22'825,01
		al S.A.L. n. 6		50,00		22'825,01
		<i>aliquota</i>				(3,340%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 %		50,00	45'650,02 (6,679%)	22'825,01 (3,340%)
		<i>aliquota</i>				
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		4	43	88,31		6'235,05
		al S.A.L. n. 4		88,31		6'235,05
		<i>aliquota</i>				(0,912%)
		al S.A.L. n. 5		88,31		6'235,05
		<i>aliquota</i>				(0,912%)
		al S.A.L. n. 6		88,31		6'235,05
		<i>aliquota</i>				(0,912%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 7 %		88,31	7'060,41 (1,033%)	6'235,05 (0,912%)
		<i>aliquota</i>				
		Parziale LAVORI A CORPO euro				473'388,05
		<i>aliquota</i>				(69,261%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
37 SIC.SPE	Sicurezza speciale		1	8	10,00	822,88	
		al S.A.L. n. 1			10,00	822,88	
			2	13	20,00	1'645,75	
		al S.A.L. n. 2			30,00	2'468,63	
			3	19	20,00	1'645,75	
		al S.A.L. n. 3			50,00	4'114,38	
		al S.A.L. n. 4			50,00	4'114,38	
		al S.A.L. n. 5			50,00	4'114,38	
		al S.A.L. n. 6			50,00	4'114,38	
			SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			50,00	8'228,76
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				4'114,38		
38 V - SIC.SPE	Sicurezza speciale				0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00	0,00	
		al S.A.L. n. 3			0,00	0,00	
			4	52	10,00	623,46	
		al S.A.L. n. 4			10,00	623,46	
			5	61	10,00	623,46	
		al S.A.L. n. 5			20,00	1'246,92	
			6	65	20,00	1'246,93	
		al S.A.L. n. 6			40,00	2'493,85	
			7	68	20,00	1'246,93	
			SOMMANO al S.A.L. n. 7 %			60,00	6'234,63
			Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				3'740,78
	T O T A L E euro				487'198,58		
Pavia, 20/05/2026							
Il Direttore dei Lavori							
 SI FIRMA IL PRESENTE SAL CON RISERVA F.L. COSTRUZIONI S.R.L. Via Cantafana, 17/19 27043 S. CIPRIANO PO (PV) C.F. / P. IVA 02744830189 info@fl-costruzioni.it 29/05/2026							

