

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1 PSC	<u>LAVORI A MISURA</u>					
	Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC)					
		1	12	0,10		1'995,85
	al S.A.L. n. 1			0,10		1'995,85
		2	24	0,30		5'987,56
	al S.A.L. n. 2			0,40		7'983,41
		3	38	0,30		5'987,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 \\a corpo			0,70	19'958,53	13'970,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro					13'970,97

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)					
2 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI	1	1	100,00		686,34
	al S.A.L. n. 1			100,00		686,34
	aliquota					(0,175%)
	al S.A.L. n. 2			100,00		686,34
	aliquota					(0,175%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	686,34	686,34
	aliquote				(0,175%)	(0,175%)
3 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO	1	3	30,00		5'008,75
	al S.A.L. n. 1			30,00		5'008,75
	aliquota					(1,277%)
	al S.A.L. n. 2	2	13	70,00		11'687,08
	aliquota			100,00		16'695,83
						(4,257%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	16'695,83	16'695,83
	aliquote				(4,257%)	(4,257%)
4 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI	1	4	30,00		2'570,85
	al S.A.L. n. 1			30,00		2'570,85
	aliquota					(0,655%)
	al S.A.L. n. 2	2	14	70,00		5'998,66
	aliquota			100,00		8'569,51
						(2,185%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	8'569,51	8'569,51
	aliquote				(2,185%)	(2,185%)
5 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI	1	5	30,00		1'200,12
	al S.A.L. n. 1			30,00		1'200,12
	aliquota					(0,306%)
	al S.A.L. n. 2	2	15	70,00		2'800,29
	aliquota			100,00		4'000,41
						(1,020%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	4'000,41	4'000,41
	aliquote				(1,020%)	(1,020%)
6 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2	2	16	100,00		6'898,75
	aliquota			100,00		6'898,75
						(1,759%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	6'898,75	6'898,75
	aliquote				(1,759%)	(1,759%)
7 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI	1	2	30,00		2'564,97
	al S.A.L. n. 1			30,00		2'564,97
	aliquota					(0,654%)
	al S.A.L. n. 2			30,00		2'564,97
	aliquota					(0,654%)
		3	25	60,00		5'129,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			90,00	8'549,90	7'694,91
	aliquote				(2,180%)	(1,962%)
8 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA	1	6	10,00		3'505,85
	al S.A.L. n. 1			10,00		3'505,85
	aliquota					(0,894%)
		2	17	80,00		28'046,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		90,00		31'552,65 (8,045%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		90,00	35'058,50 (8,939%)	31'552,65 (8,045%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	2	18	100,00	6'977,19
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		100,00	6'977,19 (1,779%)	6'977,19 (1,779%)
10 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	2	23	30,00	960,10
				30,00		960,10 (0,245%)
			3	26	50,00	1'600,17
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		80,00	3'200,33 (0,816%)	2'560,27 (0,653%)
11 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI					
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	7	20,00	5'984,93
					20,00	5'984,93 (1,526%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			20,00	5'984,93 (1,526%)
			3	27	80,00	23'939,71
12 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		100,00	29'924,64 (7,630%)	29'924,64 (7,630%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	2	19	40,00	3'699,20
				40,00		3'699,20 (0,943%)
			3	28	40,00	3'699,20
13 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		80,00	9'248,01 (2,358%)	7'398,40 (1,886%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	8	50,00	11'850,24
				50,00		11'850,24 (3,022%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	2	20	16,00	3'792,08
				66,00		15'642,32 (3,988%)
14 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI		3	29	30,00	7'110,14
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		96,00	23'700,47 (6,043%)	22'752,46 (5,801%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	2	21	52,00	3'120,32
				52,00		3'120,32 (0,796%)
15	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE		3	30	40,00	2'400,25
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>		92,00	6'000,62 (1,530%)	5'520,57 (1,408%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
001.002.014		1	9	55,00		3'535,46
	al S.A.L. n. 1			55,00		3'535,46
	aliquota					(0,901%)
	al S.A.L. n. 2			55,00		3'535,46
	aliquota					(0,901%)
		3	31	35,00		2'249,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			90,00	6'428,11	5'785,30
	aliquote				(1,639%)	(1,475%)
16	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI					
001.002.015		1	10	70,00		23'610,26
	al S.A.L. n. 1			70,00		23'610,26
	aliquota					(6,020%)
	al S.A.L. n. 2			70,00		23'610,26
	aliquota					(6,020%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			70,00	33'728,95	23'610,26
	aliquote				(8,600%)	(6,020%)
17	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA					
001.002.016		1	11	55,00		36'364,12
	al S.A.L. n. 1			55,00		36'364,12
	aliquota					(9,272%)
		2	22	9,00		5'950,49
	al S.A.L. n. 2			64,00		42'314,61
	aliquota					(10,789%)
		3	32	25,00		16'529,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			89,00	66'116,59	58'843,76
	aliquote				(16,858%)	(15,004%)
18	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI					
001.002.018				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2					(0,000%)
	aliquota					(0,000%)
		3	33	100,00		22'598,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	22'598,40	22'598,40
	aliquote				(5,762%)	(5,762%)
19	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO					
001.002.021				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2					(0,000%)
	aliquota					(0,000%)
		3	34	100,00		568,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	568,69	568,69
	aliquote				(0,145%)	(0,145%)
20	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE					
001.002.026				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2					(0,000%)
	aliquota					(0,000%)
		3	35	90,00		2'859,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			90,00	3'176,80	2'859,12
	aliquote				(0,810%)	(0,729%)
21	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA					
001.002.027				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2					(0,000%)
	aliquota					(0,000%)
		3	36	60,00		4'758,14
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			60,00	7'930,23	4'758,14
	aliquote				(2,022%)	(1,213%)
22	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
004.003.020	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		3	37	80,00		6'331,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>			80,00	7'914,54 (2,018%)	6'331,63 (1,614%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					276'587,23 (70,523%)
	T O T A L E euro					290'558,20
	Pavia, 20/05/2026					
	Il Direttore dei Lavori					
						