

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 10 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
1 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI (voce pari a euro 686,34 - 0,175% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,175%)		
2 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI (voce pari a euro 8'549,90 - 2,180% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,654%)		
3 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO (voce pari a euro 16'695,83 - 4,257% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (1,277%)		
4 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI (voce pari a euro 8'569,51 - 2,185% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,655%)		
5 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI (voce pari a euro 4'000,41 - 1,020% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,306%)		
6 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA (voce pari a euro 35'058,50 - 8,939% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,894%)		
7 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI (voce pari a euro 29'924,64 - 7,630% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (1,526%)		
8 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMINI (voce pari a euro 23'700,47 - 6,043% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO %					50,00		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

TEDRA COSTRUZIONI S.r.l.
Via Dozzio, 11
27011 BELGIOIOSO (PV)
C.F. e P.I. 02718850189

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
9	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE					(3,022%)		
001.002.014	(voce pari a euro 6'428,11 - 1,639% dei lavori a corpo)					55,00		
	SOMMANO % aliquota					55,00 (0,901%)		
10	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI					70,00		
001.002.015	(voce pari a euro 33'728,95 - 8,600% dei lavori a corpo)					70,00 (0,020%)		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,020%)		
11	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA					55,00		
001.002.016	(voce pari a euro 66'116,59 - 16,858% dei lavori a corpo)					55,00 (9,272%)		
	SOMMANO % aliquota					55,00 (9,272%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

TEDRA COSTRUZIONI S.r.l.

Via Dozzio, 11
27011 BELGIOIOSO (PV)
C.F. e P.I. 02718850189

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
13 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO (voce pari a euro 16'695,83 - 4,257% dei lavori a corpo)				70,000	70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (2,980%)		
14 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI (voce pari a euro 8'569,51 - 2,185% dei lavori a corpo)				70,000	70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (1,530%)		
15 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI (voce pari a euro 4'000,41 - 1,020% dei lavori a corpo)				70,000	70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,714%)		
16 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI (voce pari a euro 6'898,75 - 1,759% dei lavori a corpo)				100,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,759%)		
17 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA (voce pari a euro 35'058,50 - 8,939% dei lavori a corpo) Rif. CME voce n.21 completa Rif. CME voce n.22 completa Rif. CME voce n.23 solo guaine, cantina e controsoffitto Rif. CME voce n.62 completa				80,000	80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (7,151%)		
18 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO (voce pari a euro 6'977,19 - 1,779% dei lavori a corpo)				100,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,779%)		
19 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI (voce pari a euro 9'248,01 - 2,358% dei lavori a corpo) Rif. CME voce n.35 completa				40,000	40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (0,943%)		
20 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI (voce pari a euro 23'700,47 - 6,043% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

TEDRA COSTRUZIONI S.r.l.
Via Dozzio, 11
27011 BELGIOIOSO (PV)
C.F. e P.I. 02718850189

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
21 001.002.013	Rif. CME voce n.50 completa				16,000	16,00		
	Rif. CME voce n.51 - cucina, mensa, accesso mensa, cantina							
	Rif. CME voce n.52 - cucina, mensa, accesso mensa, cantina							
	Rif. CME voce n.53 - cucina, mensa, accesso mensa, cantina							
	SOMMANO % aliquota					16,00 (0,967%)		
21 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI							
	(voce pari a euro 6'000,62 - 1,530% dei lavori a corpo)							
	Rif. CME voce n.47				22,000	22,00		
	Rif. CME voce n.48				30,000	30,00		
	SOMMANO % aliquota					52,00 (0,796%)		
22 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA							
	(voce pari a euro 66'116,59 - 16,858% dei lavori a corpo)							
	Rif. CME voce n.25 - copertura edificio esistente				9,000	9,00		
	Rif. CME voce n.26 - copertura edificio esistente							
	Rif. CME voce n.28 - copertura edificio esistente							
	Rif. CME voce n.32 - completa							
	SOMMANO % aliquota					9,00 (1,517%)		
23 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO							
	(voce pari a euro 3'200,33 - 0,816% dei lavori a corpo)							
	Rif. CME voce n.20 - poroton perimetrale				30,000	30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,245%)		
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)							
25 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI (voce pari a euro 8'549,90 - 2,180% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				60,000	60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (1,308%)		
26 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO (voce pari a euro 3'200,33 - 0,816% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				50,000	50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,408%)		
27 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI (voce pari a euro 29'924,64 - 7,630% dei lavori a corpo)				80,000	80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (6,104%)		
28 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI (voce pari a euro 9'248,01 - 2,358% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				40,000	40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (0,943%)		
29 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI (voce pari a euro 23'700,47 - 6,043% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				30,000	30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (1,813%)		
30 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI (voce pari a euro 6'000,62 - 1,530% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				40,000	40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (0,612%)		
31 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE (voce pari a euro 6'428,11 - 1,639% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				35,000	35,00		
	SOMMANO % aliquota					35,00 (0,574%)		
32 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA (voce pari a euro 66'116,59 - 16,858% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				25,000	25,00		
	SOMMANO % aliquota					25,00 (4,215%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

TEDRA COSTRUZIONI S.r.l.

Via Dozzio, 11
27011 BELGIOIOSO (PV)
C.F. e P.I. 02718850189

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
33 001.002.018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI (voce pari a euro 22'598,40 - 5,762% dei lavori a corpo)				100,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (5,762%)		
34 001.002.021	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (voce pari a euro 568,69 - 0,145% dei lavori a corpo)				100,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,145%)		
35 001.002.026	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE (voce pari a euro 3'176,80 - 0,810% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				90,000	90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,729%)		
36 001.002.027	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA (voce pari a euro 7'930,23 - 2,022% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				60,000	60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (1,213%)		
37 004.003.020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO (voce pari a euro 7'914,54 - 2,018% dei lavori a corpo) percentuale contabilità provvisoria				80,000	80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,614%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

TEDRA COSTRUZIONI S.r.l.

L'IMPRESA

Via Dozzio, 11
27011 BELGIOIOSO (PV)
C.F. e P.I. 02718850189

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
38 PSC	LAVORI A MISURA Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC) SOMMANO \\\a corpo Data, 20/05/2026 TEDRA COSTRUZIONI S.r.l. Via Dozzio, 11 L'Impresa 27011 BELGIOIOSO (PV) C.F. e P.I. 02718850189 Il Direttore dei Lavori 				0,300	0,30	0,30	
	A R I P O R T A R E							