

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 arr.01	arrotondamento oneri sicurezza					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	56	-3,93		-3,93
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 4 a corpo			-3,93	1,00	-3,93
2 PSC	Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC)					
		1	12	0,10		1'995,85
	al S.A.L. n. 1			0,10		1'995,85
		2	24	0,30		5'987,56
	al S.A.L. n. 2			0,40		7'983,41
		3	38	0,30		5'987,56
	al S.A.L. n. 3			0,70		13'970,97
		4	55	0,30		5'987,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 \\a corpo			1,00	19'958,53	19'958,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro					19'954,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)					
3 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI	1	1	100,00		686,34
	al S.A.L. n. 1			100,00		686,34
	aliquota					(0,175%)
	al S.A.L. n. 2			100,00		686,34
	aliquota					(0,175%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		686,34
	aliquota					(0,175%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00	686,34	686,34
	aliquote				(0,175%)	(0,175%)
4 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO	1	3	30,00		5'008,75
	al S.A.L. n. 1			30,00		5'008,75
	aliquota					(1,277%)
	al S.A.L. n. 2	2	13	70,00		11'687,08
	aliquota			100,00		16'695,83
	al S.A.L. n. 3			100,00		16'695,83
	aliquota					(4,257%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00	16'695,83	16'695,83
	aliquote				(4,257%)	(4,257%)
5 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI	1	4	30,00		2'570,85
	al S.A.L. n. 1			30,00		2'570,85
	aliquota					(0,655%)
	al S.A.L. n. 2	2	14	70,00		5'998,66
	aliquota			100,00		8'569,51
	al S.A.L. n. 3			100,00		8'569,51
	aliquota					(2,185%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00	8'569,51	8'569,51
	aliquote				(2,185%)	(2,185%)
6 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI	1	5	30,00		1'200,12
	al S.A.L. n. 1			30,00		1'200,12
	aliquota					(0,306%)
	al S.A.L. n. 2	2	15	70,00		2'800,29
	aliquota			100,00		4'000,41
	al S.A.L. n. 3			100,00		4'000,41
	aliquota					(1,020%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00	4'000,41	4'000,41
	aliquote				(1,020%)	(1,020%)
7 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota	2	16	100,00		6'898,75
	al S.A.L. n. 2			100,00		6'898,75
	aliquota					(1,759%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		6'898,75
	aliquota					(1,759%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00	6'898,75	6'898,75
	aliquote				(1,759%)	(1,759%)
8 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI	1	2	30,00		2'564,97
	al S.A.L. n. 1			30,00		2'564,97
	aliquota					(0,654%)
	al S.A.L. n. 2			30,00		2'564,97
	aliquota					(0,654%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA		3 25	60,00		5'129,94
				90,00		7'694,91
						(1,962%)
			4 39	10,00		854,99
				100,00	8'549,90 (2,180%)	8'549,90 (2,180%)
			1 6	10,00		3'505,85
				10,00		3'505,85
						(0,894%)
10 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO		2 17	80,00		28'046,80
				90,00		31'552,65
						(8,045%)
				90,00		31'552,65
						(8,045%)
			4 40	10,00		3'505,85
				100,00	35'058,50 (8,939%)	35'058,50 (8,939%)
				0,00		0,00
11 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO					(0,000%)
			2 18	100,00		6'977,19
				100,00		6'977,19
						(1,779%)
				100,00		6'977,19
						(1,779%)
				100,00	6'977,19 (1,779%)	6'977,19 (1,779%)
				0,00		0,00
12 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI					(0,000%)
			2 23	30,00		960,10
				30,00		960,10
						(0,245%)
			3 26	50,00		1'600,17
				80,00		2'560,27
						(0,653%)
			4 41	20,00		640,07
				100,00	3'200,33 (0,816%)	3'200,34 (0,816%)
13 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI					
			1 7	20,00		5'984,93
				20,00		5'984,93
						(1,526%)
				20,00		5'984,93
						(1,526%)
			3 27	80,00		23'939,71
				100,00		29'924,64
						(7,630%)
				100,00	29'924,64 (7,630%)	29'924,64 (7,630%)
			1 7	20,00		5'984,93
				20,00		5'984,93
						(1,526%)
				20,00		5'984,93
						(1,526%)
			3 27	80,00		23'939,71
				100,00		29'924,64
						(7,630%)
				100,00	29'924,64 (7,630%)	29'924,64 (7,630%)
			2 19	40,00		3'699,20
				40,00		3'699,20
						(0,943%)
			3 28	40,00		3'699,20
				80,00		7'398,40
						(1,886%)
			4 42	20,00		1'849,60
				100,00	9'248,01	9'248,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
14 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI				(2,358%)	(2,358%)
	aliquote					
		1	8	50,00		11'850,24
	al S.A.L. n. 1			50,00		11'850,24
	aliquota				(3,022%)	
		2	20	16,00		3'792,08
	al S.A.L. n. 2			66,00		15'642,32
	aliquota				(3,988%)	
		3	29	30,00		7'110,14
	al S.A.L. n. 3			96,00		22'752,46
15 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI					
	aliquota					
		1	8	50,00		11'850,24
	al S.A.L. n. 1			50,00		11'850,24
	aliquota				(3,022%)	
		2	20	16,00		3'792,08
	al S.A.L. n. 2			66,00		15'642,32
	aliquota				(3,988%)	
		3	29	30,00		7'110,14
	al S.A.L. n. 3			96,00		22'752,46
16 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE					
	aliquota					
		1	8	50,00		11'850,24
	al S.A.L. n. 1			50,00		11'850,24
	aliquota				(3,022%)	
		2	20	16,00		3'792,08
	al S.A.L. n. 2			66,00		15'642,32
	aliquota				(3,988%)	
		3	29	30,00		7'110,14
	al S.A.L. n. 3			96,00		22'752,46
17 001.002.015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI					
	aliquota					
		1	8	50,00		11'850,24
	al S.A.L. n. 1			50,00		11'850,24
	aliquota				(3,022%)	
		2	20	16,00		3'792,08
	al S.A.L. n. 2			66,00		15'642,32
	aliquota				(3,988%)	
		3	29	30,00		7'110,14
	al S.A.L. n. 3			96,00		22'752,46
18 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA					
	aliquota					
		1	8	50,00		11'850,24
	al S.A.L. n. 1			50,00		11'850,24
	aliquota				(3,022%)	
		2	20	16,00		3'792,08
	al S.A.L. n. 2			64,00		42'314,61
	aliquota				(10,789%)	
		3	32	25,00		16'529,15
	al S.A.L. n. 3			89,00		58'843,76

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
19 001.002.018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	33	100,00 100,00		22'598,40 22'598,40 (5,762%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	22'598,40 (5,762%)	22'598,40 (5,762%)
20 001.002.021	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	34	100,00 100,00		568,69 568,69 (0,145%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	568,69 (0,145%)	568,69 (0,145%)
21 001.002.025	OG1 - OPERE DI FINITURA - ESTINTORI PORTATILI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	54	100,00		227,47 (0,058%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	227,47 (0,058%)	227,47 (0,058%)
22 001.002.026	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	35	90,00 90,00		2'859,12 2'859,12 (0,729%)
		4	48	10,00		317,68 (0,810%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	3'176,80 (0,810%)	3'176,80 (0,810%)
23 001.002.027	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	36	60,00 60,00		4'758,14 4'758,14 (1,213%)
		4	49	40,00		3'172,09 (2,022%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	7'930,23 (2,022%)	7'930,23 (2,022%)
24 001.004.019	OG1 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	50	100,00		16'586,02 (4,229%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	16'586,02 (4,229%)	16'586,02 (4,229%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
25 002.003.022	OG9 - IMPIANTI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	51	100,00		42'580,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			100,00	42'580,84 (10,857%)	42'580,84 (10,857%)
26 003.003.027	OS28 - IMPIANTI - MANODOPERA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	52	100,00		24'833,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			100,00	24'833,92 (6,332%)	24'833,92 (6,332%)
27 004.003.020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	37	80,00 80,00		6'331,63 6'331,63 (1,614%)
		4	53	20,00		1'582,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			100,00	7'914,54 (2,018%)	7'914,54 (2,018%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					392'201,06 (100,001%)
	T O T A L E euro					412'155,66
	Pavia, 22/06/2026					
	Il Direttore dei Lavori					
						