

Comune di Belgioioso
Provincia di Pavia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 22/06/2026

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a COMUNE DI BELGIOISO in data
28/03/2025 al n. di euro 453 371.22

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	409 323.16
Data Consegna:	28/05/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	123 889.27
Data Utile per Ultimazione:	28/04/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			19'954,60
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 392'197,13 - 100%)			
3 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	686,34 (0,175%)	686,34 (0,175%)
4 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO SOMMANO % aliquote	100,00	16'695,83 (4,257%)	16'695,83 (4,257%)
5 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI SOMMANO % aliquote	100,00	8'569,51 (2,185%)	8'569,51 (2,185%)
6 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI SOMMANO % aliquote	100,00	4'000,41 (1,020%)	4'000,41 (1,020%)
7 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI SOMMANO % aliquote	100,00	6'898,75 (1,759%)	6'898,75 (1,759%)
8 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	100,00	8'549,90 (2,180%)	8'549,90 (2,180%)
9 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA SOMMANO % aliquote	100,00	35'058,50 (8,939%)	35'058,50 (8,939%)
10 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO SOMMANO % aliquote	100,00	6'977,19 (1,779%)	6'977,19 (1,779%)
11 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO SOMMANO % aliquote	100,00	3'200,33 (0,816%)	3'200,34 (0,816%)
12 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI SOMMANO % aliquote	100,00	29'924,64 (7,630%)	29'924,64 (7,630%)
13 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI SOMMANO % aliquote	100,00	9'248,01 (2,358%)	9'248,00 (2,358%)
14 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI SOMMANO % aliquote	100,00	23'700,47 (6,043%)	23'700,48 (6,043%)
15 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI SOMMANO % aliquote	100,00	6'000,62 (1,530%)	6'000,62 (1,530%)
16 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	100,00	6'428,11 (1,639%)	6'428,11 (1,639%)
17 001.002.015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	33'728,95 (8,600%)	33'728,95 (8,600%)
18 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA SOMMANO % aliquote	100,00	66'116,59 (16,858%)	66'116,58 (16,858%)
19	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI			
	A R I P O R T A R E			285'738,75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			285'738,75
001.002.018	SOMMANO % aliquote	100,00	22'598,40 (5,762%)	22'598,40 (5,762%)
20 001.002.021	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	100,00	568,69 (0,145%)	568,69 (0,145%)
21 001.002.025	OG1 - OPERE DI FINITURA - ESTINTORI PORTATILI SOMMANO % aliquote	100,00	227,47 (0,058%)	227,47 (0,058%)
22 001.002.026	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE SOMMANO % aliquote	100,00	3'176,80 (0,810%)	3'176,80 (0,810%)
23 001.002.027	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA SOMMANO % aliquote	100,00	7'930,23 (2,022%)	7'930,23 (2,022%)
24 001.004.019	OG1 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SOMMANO % aliquote	100,00	16'586,02 (4,229%)	16'586,02 (4,229%)
25 002.003.022	OG9 - IMPIANTI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOMMANO % aliquote	100,00	42'580,84 (10,857%)	42'580,84 (10,857%)
26 003.003.027	OS28 - IMPIANTI - MANODOPERA SOMMANO % aliquote	100,00	24'833,92 (6,332%)	24'833,92 (6,332%)
27 004.003.020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'914,54 (2,018%)	7'914,54 (2,018%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			392'201,06 (100,001%)
	T O T A L E euro			412'155,66
	A R I P O R T A R E			

