

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA ELEMENTARE

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA: TEDRA COSTRUZIONI S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 PSC	Costo della Sicurezza non soggetta a ribasso (vedasi PSC)	1	12	0,10		1'995,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 \a corpo			0,10	19'958,53	1'995,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro					1'995,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 392'197,13 - 100%)					
2 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI	1	1	100,00		686,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			100,00	686,34 (0,175%)	686,34 (0,175%)
3 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO	1	3	30,00		5'008,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			30,00	16'695,83 (4,257%)	5'008,75 (1,277%)
4 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI	1	4	30,00		2'570,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			30,00	8'569,51 (2,185%)	2'570,85 (0,655%)
5 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI	1	5	30,00		1'200,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			30,00	4'000,41 (1,020%)	1'200,12 (0,306%)
6 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI	1	2	30,00		2'564,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			30,00	8'549,90 (2,180%)	2'564,97 (0,654%)
7 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA	1	6	10,00		3'505,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			10,00	35'058,50 (8,939%)	3'505,85 (0,894%)
8 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI	1	7	20,00		5'984,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			20,00	29'924,64 (7,630%)	5'984,93 (1,526%)
9 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	1	8	50,00		11'850,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			50,00	23'700,47 (6,043%)	11'850,24 (3,022%)
10 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE	1	9	55,00		3'535,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			55,00	6'428,11 (1,639%)	3'535,46 (0,901%)
11 001.002.015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI	1	10	70,00		23'610,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			70,00	33'728,95 (8,600%)	23'610,26 (6,020%)
12 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA	1	11	55,00		36'364,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			55,00	66'116,59 (16,858%)	36'364,12 (9,272%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					96'881,89 (24,702%)
	T O T A L E euro					98'877,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	pavia, 17/02/2026 Il Direttore dei Lavori 					