| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **ALLESTIMENTO DEL CANTIERE** | 10 g |
| **Preparazione delle aree di cantiere** | 1 g |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier | 1 g |
| **Apprestamenti del cantiere** | 10 g |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate | 3 g |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 3 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 3 g |
| Montaggio del ponteggio metallico fisso | 10 g |
| **Impianti di servizio del cantiere** | 2 g |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 2 g |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 2 g |
| **Incapsulamento amianto** | 5 g |
| Incapsulamento di coperture in cemento amianto | 5 g |
| **Rimozione di manufatti contenenti amianto** | 14 g |
| Rimozione di coperture in cemento amianto | 14 g |
| **Rimozione di opere complementari in copertura** | 10 g |
| Rimozione di pluviali | 10 g |
| Rimozione di scossaline e canali di gronda | 10 g |
| **Coperture in legno** | 20 g |
| Montaggio di orditura di tetto in legno | 20 g |
| **Impermeabilizzazioni** | 20 g |
| Impermeabilizzazione di coperture | 20 g |
| **Montaggio listellatura in legno** | 15 g |
| Montaggio listelli in legno | 15 g |
| **Manti di copertura** | 15 g |
| Posa di manto di copertura in tegole tipo ardogres | 15 g |
| **Opere di lattoneria** | 10 g |
| Montaggio di pluviali | 10 g |
| Montaggio di scossaline e canali di gronda | 10 g |
| **SMOBILIZZO DEL CANTIERE** | 6 g |
| **Smontaggio degli apprestamenti del cantiere** | 5 g |
| Smontaggio del ponteggio metallico fisso | 5 g |
| **Smobilizzo del cantiere** | 1 g |
| Pulizia generale dell'area di cantiere | 1 g |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g |
| | |
| | |
| **LEGENDA Zona:** | |
| Z1 = ZONA UNICA | |
| | |
| | |
| | |

